




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Ir. P.H.M. Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN
REEKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN
REHABILITASI JALAN PULAU KUU - WALANGKIR

LAPORAN BULANAN



KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.SHANUM HARAPAN LESTARI

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARTWORK DESIGN CONSULTANT

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI		REKAPITULASI KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Periode : Bulan Ke 1 07 Juni 2024 s.d 04 Juli 2024	
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir Lokasi : Kabupaten Tabalong Biaya : 905.700.000,00 Pelaksana : CV.SHANUM HARAPAN LESTARI					
NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	KEMAJUAN FISIK TIAP BAG. PEK. (%)	KEMAJUAN FISIK THDP SLRH PEK. (%)
I	DIVISI 1. UMUM	40.096.089,45	4,91	36,91	1,81
II	DIVISI 2. DRAINASE	6.917.137,30	0,85	100,00	0,85
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	67.772,84	0,01	100,00	0,01
IV	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR	232.539.298,08	28,50	69,99	19,95
V	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	534.455.734,43	65,50	0,00	0,00
VI	DIVISI 7. STRUKTUR	1.869.913,86	0,23	100,00	0,23
A	Jumlah Harga Pekerjaan	815.945.945,95	100,00		22,84
B	PPN 11 %	89.754.054,05			
C	Jumlah Total Biaya (A+B)	905.700.000,00			
D	Dibulatkan	905.700.000,00			
	Jumlah Kumulatif Fisik s/d Bulan Lalu	: 0,00 %			
	Jumlah Kemajuan Fisik per Bulan ini	: 22,84 %			
	Jumlah Kemajuan Fisik s / d Bulan ini	: 22,84 %			
	Terbilang (PERSEN)	: Dua Puluh Dua Delapan Koma Empat Persen			
	Biaya sampai kemajuan ini	: Rp 206.903.594,91			

Tanjung, 04 Juli 2024

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV.ARTWORK DESIGN CONSULTANT


ANA NOVIANA ST
Site Enggineer

Disetujui oleh
Dinas PUPR
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVENU A. ST
NIP.19850912 201903 1 009

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. SHANUM HARAPAN LESTARI


CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

Diketahui oleh :
Dinas PUPR
Bidang Binamarga
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ERIKSON SITANGGANG, ST
NIP. 19850509 201903 1 010

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI		REKAPITULASI KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Periode : Bulan Ke 2 05 Juli 2024 s.d 02 Agustus 2024	
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota					
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan					
Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir					
Lokasi : Kabupaten Tabalong					
Biaya : 957.112.000,00					
Pelaksana : CV.SHANUM HARAPAN LESTARI					
NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	KEMAJUAN FISIK TIAP BAG. PEK. (%)	KEMAJUAN FISIK THDP SLRH PEK. (%)
I	DIVISI 1. UMUM	38.600.000,00	4,48	100,00	4,48
II	DIVISI 2. DRAINASE	6.917.137,30	0,80	100,00	0,80
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	79.421,30	0,01	100,00	0,01
IV	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR	265.087.814,41	30,74	100,00	30,74
V	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	545.693.378,07	63,29	100,00	63,29
VI	DIVISI 7. STRUKTUR	5.885.846,04	0,68	100,00	0,68
A	Jumlah Harga Pekerjaan	862.263.597,11	100,00		100,00
B	PPN 11 %	94.848.995,68			
C	Jumlah Total Biaya (A+B)	957.112.592,80			
D	Dibulatkan	957.112.000,00			
Jumlah Kumulatif Fisik s/d Bulan Lalu : 22,84 %					
Jumlah Kemajuan Fisik per Bulan ini : 77,16 %					
Jumlah Kemajuan Fisik s / d Bulan ini : 100,00 %					
Terbilang (PERSEN) : Seratus Persen					
Biaya sampai kemajuan ini : Rp 957.112.000,00					

Tanjung, 04 Juli 2024

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV.ARTWORK DESIGN CONSULTANT


ANA NOVIANA, ST
Site Engineer

Disetujui oleh
Dinas PUPR
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVENU A., ST
NIP.19850912 201903 1 009

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. SHANUM HARAPAN LESTARI


RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

Diketahui oleh :
Dinas PUPR
Bidang Binamarga
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ERIKSON SITANGGANG, ST
NIP. 19850509 201903 1 010