

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VII/2026
Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi : Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran : 2026

Periode : 03 Agustus 2026 S/D 09 Agustus 2026
Minggu Ke : 1 Satu
Masa pelaksanaan : 03 Agustus 2026 S/D 01 Oktober 2026

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Bobot (%)	S/D Minggu Lalu				Minggu Ini				S/D Minggu Ini				Ket.
					Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	
-	DIVISI 1. UMUM																
	Mobilisasi																
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	20,00	0,20	Unit	0,04	20,00	0,20	Unit	0,04	20%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	20,00	0,20	Unit	0,04	20,00	0,20	Unit	0,04	20%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,00	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Pelindung pemaasan dan mulut (Masker Non Medis)	Buah	5,00	0,00	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100%
	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	5,00	0,00	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100%
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	Pasang	5,00	0,06	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,06	100,00	5,00	Pasang	0,06	100%
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Personil Keselamatan Konstruksi																
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang/Bulan	2,00	0,34	0,00	0,00	Orang/Bulan	0,00	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	13%
	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann																
	Peralatan P3K A	Set	1,00	0,02	0,00	0,00	Set	0,00	100,00	1,00	Set	0,02	100,00	1,00	Set	0,02	100%
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas																
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	2,00	Buah	0,02	100,00	2,00	Buah	0,02	100%
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																
	Galian Biasa	M3	50,99	0,15	0,00	0,00	M3	0,00	20,00	10,20	M3	0,03	20,00	10,20	M3	0,03	20%
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	M3	398,61	8,51	0,00	0,00	M3	0,00	20,00	79,72	M3	1,70	20,00	79,72	M3	1,70	20%
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.238,66	0,85	0,00	0,00	M2	0,00	12,50	529,83	M2	0,11	12,50	529,83	M2	0,11	13%
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,13	6,02	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	107,57	3,81	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	608,91	0,94	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.937,15	3,13	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	466,78	54,11	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0%
	Bahan anti pengelupasan	Kg	84,02	0,42	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0%
-	DIVISI 7. STRUKTUR																
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	2.740,50	2,64	0,00	0,00	M1	0,00	20,00	548,10	M1	0,53	20,00	548,10	M1	0,53	20%
	Pasangan Batu	M3	333,82	17,93	0,00	0,00	M3	0,00	20,00	66,76	M3	3,59	20,00	66,76	M3	3,59	20%
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN				100,00				-				6,21				6,21	
(B) PPN 11%																	
(C) TOTAL HARGA (A + B)																	
(D) DIBULATKAN																	

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUPR KAB. TABALONG

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DINAS PUPR KAB. TABALONG

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HAUFEN REMINDER

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ANDESKA PUTRA

Ir. HI. SUNENGSI, ST
NIP. 19771009 200701 2 010

H. SABANI HASBI, S.ST
NIP. 19730625 199703 1 002

ABDUL RAHMAN, S.AP
Direktur

NOR IKHWAN
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VI/2026
Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi : Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran : 2026

Periode : 10 Agustus 2026 S/D 17 Agustus 2026
Minggu Ke : 2 Dua
Masa pelaksanaan : 03 Agustus 2026 S/D 01 Oktober 2026

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Bobot (%)	S/D Minggu Lalu				Minggu Ini				S/D Minggu Ini				Ket.
					Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	
-	DIVISI 1. UMUM																
	Mobilisasi																
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	1,00	0,20	20,00	0,20	Unit	0,04	20,00	0,20	Unit	0,04	40,00	0,40	Unit	0,08	40%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	0,20	20,00	0,20	Unit	0,04	20,00	0,20	Unit	0,04	40,00	0,40	Unit	0,08	40%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Pelindung pemafasan dan mulut (Masker Non Medis)	Buah	5,00	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100%
	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	5,00	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100%
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	Pasang	5,00	0,06	100,00	5,00	Pasang	0,06	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,06	100%
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Personil Keselamatan Konstruksi																
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang/Bulan	2,00	0,34	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	25,00	0,50	Orang/Bulan	0,09	25%
	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann																
	Peralatan P3K A	Set	1,00	0,02	100,00	1,00	Set	0,02	0,00	0,00	Set	0,00	100,00	1,00	Set	0,02	100%
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas																
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	0,02	100,00	2,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	2,00	Buah	0,02	100%
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																
	Galian Biasa	M3	50,99	0,15	20,00	10,20	M3	0,03	20,00	10,20	M3	0,03	40,00	20,39	M3	0,06	40%
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	M3	398,61	8,51	20,00	79,72	M3	1,70	20,00	79,72	M3	1,70	40,00	159,45	M3	3,41	40%
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.238,66	0,85	12,50	529,83	M2	0,11	12,50	529,83	M2	0,11	25,00	1059,66	M2	0,21	25%
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,13	6,02	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	107,57	3,81	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	608,91	0,94	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.937,15	3,13	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	466,78	54,11	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0%
	Bahan anti pengelupasan	Kg	84,02	0,42	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0%
-	DIVISI 7. STRUKTUR																
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	2.740,50	2,64	20,00	548,10	M1	0,53	20,00	548,10	M1	0,53	40,00	1096,20	M1	1,06	40%
	Pasangan Batu	M3	333,82	17,93	20,00	66,76	M3	3,59	20,00	66,76	M3	3,59	40,00	133,53	M3	7,17	40%
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN				100,00				6,21				6,08				12,29	
(B) PPN 11%																	
(C) TOTAL HARGA (A + B)																	
(D) DIBULATKAN																	

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUPR KAB. TABALONG

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DINAS PUPR KAB. TABALONG

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HAUFEN REMINDER

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ANDESKA PUTRA

Ir. HI. SUNENGSI, ST
NIP. 19771009 200701 2 010

H. SABANI HASBI, S.ST
NIP. 19730625 199703 1 002

ABDUL RAHMAN, S.AP
Direktur

NOR IKHWAN
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VI/2026
Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi : Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran : 2026

Periode : 18 Agustus 2026 S/D 24 Agustus 2026
Minggu Ke : 3 Tiga
Masa pelaksanaan : 03 Agustus 2026 S/D 01 Oktober 2026

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Bobot (%)	S/D Minggu Lalu				Minggu Ini				S/D Minggu Ini				Ket.
					Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	
-	DIVISI 1. UMUM																
	Mobilisasi																
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	1,00	0,20	40,00	0,40	Unit	0,08	20,00	0,20	Unit	0,04	60,00	0,60	Unit	0,12	60%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	0,20	40,00	0,40	Unit	0,08	20,00	0,20	Unit	0,04	60,00	0,60	Unit	0,12	60%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Pelindung pemaasan dan mulut (Masker Non Medis)	Buah	5,00	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100%
	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	5,00	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100%
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	Pasang	5,00	0,06	100,00	5,00	Pasang	0,06	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,06	100%
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Personil Keselamatan Konstruksi																
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang/Bulan	2,00	0,34	25,00	0,50	Orang/Bulan	0,09	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	37,50	0,75	Orang/Bulan	0,13	38%
	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann																
	Peralatan P3K A	Set	1,00	0,02	100,00	1,00	Set	0,02	0,00	0,00	Set	0,00	100,00	1,00	Set	0,02	100%
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas																
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	0,02	100,00	2,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	2,00	Buah	0,02	100%
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																
	Galian Biasa	M3	50,99	0,15	40,00	20,39	M3	0,06	20,00	10,20	M3	0,03	60,00	30,59	M3	0,09	60%
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	M3	398,61	8,51	40,00	159,45	M3	3,41	20,00	79,72	M3	1,70	60,00	239,17	M3	5,11	60%
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.238,66	0,85	25,00	1059,66	M2	0,21	12,50	529,83	M2	0,11	37,50	1589,50	M2	0,32	38%
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,13	6,02	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	107,57	3,81	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	608,91	0,94	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.937,15	3,13	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	466,78	54,11	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0%
	Bahan anti pengelupasan	Kg	84,02	0,42	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0%
-	DIVISI 7. STRUKTUR																
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	2.740,50	2,64	40,00	1096,20	M1	1,06	20,00	548,10	M1	0,53	60,00	1644,30	M1	1,58	60%
	Pasangan Batu	M3	333,82	17,93	40,00	133,53	M3	7,17	20,00	66,76	M3	3,59	60,00	200,29	M3	10,76	60%
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN				100,00				12,29				6,08				18,36	
(B) PPN 11%																	
(C) TOTAL HARGA (A + B)																	
(D) DIBULATKAN																	
Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa Oleh : Konsultan Pengawas CV. HAUFEN REMINDER				Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana CV. ANDESKA PUTRA					
Ir. HI. SUNENGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010				H. SABANI HASBI, S.ST NIP. 19730625 199703 1 002				ABDUL RAHMAN, S.AP Direktur				NOR IKHWAN Direktur					

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VI/2026
Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi : Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran : 2026

Periode : 25 Agustus 2026 S/D 01 September 2026
Minggu Ke : 4 Empat
Masa pelaksanaan : 03 Agustus 2026 S/D 01 Oktober 2026

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Bobot (%)	S/D Minggu Lalu				Minggu Ini				S/D Minggu Ini				Ket.
					Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	
-	DIVISI 1. UMUM																
	Mobilisasi																
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	1,00	0,20	60,00	0,60	Unit	0,12	20,00	0,20	Unit	0,04	80,00	0,80	Unit	0,16	80%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	0,20	60,00	0,60	Unit	0,12	20,00	0,20	Unit	0,04	80,00	0,80	Unit	0,16	80%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Pelindung pemaasan dan mulut (Masker Non Medis)	Buah	5,00	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100%
	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	5,00	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100%
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	Pasang	5,00	0,06	100,00	5,00	Pasang	0,06	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,06	100%
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Personil Keselamatan Konstruksi																
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang/Bulan	2,00	0,34	37,50	0,75	Orang/Bulan	0,13	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	50,00	1,00	Orang/Bulan	0,17	50%
	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann																
	Peralatan P3K A	Set	1,00	0,02	100,00	1,00	Set	0,02	0,00	0,00	Set	0,00	100,00	1,00	Set	0,02	100%
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas																
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	0,02	100,00	2,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	2,00	Buah	0,02	100%
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																
	Galian Biasa	M3	50,99	0,15	60,00	30,59	M3	0,09	20,00	10,20	M3	0,03	80,00	40,79	M3	0,12	80%
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	M3	398,61	8,51	60,00	239,17	M3	5,11	20,00	79,72	M3	1,70	80,00	318,89	M3	6,81	80%
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.238,66	0,85	37,50	1589,50	M2	0,32	12,50	529,83	M2	0,11	50,00	2.119,33	M2	0,42	50%
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,13	6,02	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	107,57	3,81	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	608,91	0,94	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.937,15	3,13	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	466,78	54,11	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0%
	Bahan anti pengelupasan	Kg	84,02	0,42	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0%
-	DIVISI 7. STRUKTUR																
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	2.740,50	2,64	60,00	1644,30	M1	1,58	20,00	548,10	M1	0,53	80,00	2192,40	M1	2,11	80%
	Pasangan Batu	M3	333,82	17,93	60,00	200,29	M3	10,76	20,00	66,76	M3	3,59	80,00	267,05	M3	14,34	80%
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN				100,00				18,36				6,08				24,44	
(B) PPN 11%																	
(C) TOTAL HARGA (A + B)																	
(D) DIBULATKAN																	
Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa Oleh : Konsultan Pengawas CV. HAUFEN REMINDER				Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana CV. ANDESKA PUTRA					
Ir. HI. SUNENGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010				H. SABANI HASBI, S.ST NIP. 19730625 199703 1 002				ABDUL RAHMAN, S.AP Direktur				NOR IKHWAN Direktur					

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Instansi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Jalan
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Sei, Gempa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana	: CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak	: B.3587/DPUPR/6001.8/VII/2026
Nilai Kontrak	: Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak	: 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi	: Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran	: 2026

Periode	:	02 September 2026	S/D	08 September 2026
Minggu Ke	:	5 Lima		
Masa pelaksanaan	:	03 Agustus 2026	S/D	01 Oktober 2026

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Bobot (%)	S/D Minggu Lalu				Minggu Ini				S/D Minggu Ini				Ket.		
					Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)			
-	DIVISI 1. UMUM																		
	Mobilisasi																		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	1,00	0,20	80,00	0,80	Unit	0,16	20,00	0,20	Unit	0,04	100,00	1,00	Unit	0,20	100%		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	0,20	80,00	0,80	Unit	0,16	20,00	0,20	Unit	0,04	100,00	1,00	Unit	0,20	100%		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0%		
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																		
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%		
	Pelindung pematasan dan mulut (Masker Non Medis)	Buah	5,00	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100%		
	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	5,00	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100%		
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	Pasang	5,00	0,06	100,00	5,00	Pasang	0,06	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,06	100%		
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%		
	Personil Keselamatan Konstruksi																		
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang/Bulan	2,00	0,34	50,00	1,00	Orang/Bulan	0,17	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	62,50	1,25	Orang/Bulan	0,21	63%		
	Facilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann																		
	Peralatan P3K A	Set	1,00	0,02	100,00	1,00	Set	0,02	0,00	0,00	Set	0,00	100,00	1,00	Set	0,02	100%		
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas																		
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	0,02	100,00	2,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	2,00	Buah	0,02	100%		
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																		
	Galian Biasa	M3	50,99	0,15	80,00	40,79	M3	0,12	20,00	10,20	M3	0,03	100,00	50,99	M3	0,15	100%		
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	M3	398,61	8,51	80,00	318,89	M3	6,81	20,00	79,72	M3	1,70	100,00	398,61	M3	8,51	100%		
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.238,66	0,85	50,00	2119,33	M2	0,42	12,50	529,83	M2	0,11	62,50	2649,16	M2	0,53	63%		
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																		
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,13	6,02	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%		
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	107,57	3,81	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0,00	0,00	M3	0,00	0%		
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																		
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	608,91	0,94	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%		
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.937,15	3,13	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0,00	0,00	Liter	0,00	0%		
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	466,78	54,11	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0,00	0,00	Ton	0,00	0%		
	Bahan anti pengelupasan	Kg	84,02	0,42	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0,00	0,00	Kg	0,00	0%		
-	DIVISI 7. STRUKTUR																		
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	2.740,50	2,64	80,00	2192,40	M1	2,11	20,00	548,10	M1	0,53	100,00	2740,50	M1	2,64	100%		
	Pasangan Batu	M3	333,82	17,93	80,00	267,05	M3	14,34	20,00	66,76	M3	3,59	100,00	333,82	M3	17,93	100%		
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN				100,00					24,44					6,08					30,52
(B) PPN 11%																			
(C) TOTAL HARGA (A + B)																			
(D) DIBULATKAN																			
Diperiksa/Ditetujui Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa/Ditetujui Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa Oleh : Konsultan Pengawas CV. HAUFEN REMINDER				Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana CV. ANDESKA PUTRA							
Ir. Hi. SUNENGSI. ST NIP. 19771009 200701 2 010				H. SABANI HASBI. S.ST NIP. 19730625 199703 1 002				ABDUL RAHMAN, S.AP Direktur				NOR IKHWAN Direktur							

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VII/2026
Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi : Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran : 2026

Periode : 09 September 2026 S/D 16 September 2026
Minggu Ke : 6 Enam
Masa pelaksanaan : 03 Agustus 2026 S/D 01 Oktober 2026

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Bobot (%)	S/D Minggu Lalu				Minggu Ini				S/D Minggu Ini				Ket.
					Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	
-	DIVISI 1. UMUM																
	Mobilisasi																
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	1,00	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	100%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	33,33	0,33	Unit	0,07	33,33	0,33	Unit	0,07	33%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	Unit	1,00	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	33,33	0,33	Unit	0,07	33,33	0,33	Unit	0,07	33%
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Pelindung pemaasan dan mulut (Masker Non Medis)	Buah	5,00	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100%
	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	5,00	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100%
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	Pasang	5,00	0,06	100,00	5,00	Pasang	0,06	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,06	100%
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Personil Keselamatan Konstruksi																
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang/Bulan	2,00	0,34	62,50	1,25	Orang/Bulan	0,21	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	75,00	1,50	Orang/Bulan	0,26	75%
	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann																
	Peralatan P3K A	Set	1,00	0,02	100,00	1,00	Set	0,02	0,00	0,00	Set	0,00	100,00	1,00	Set	0,02	100%
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas																
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	0,02	100,00	2,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	2,00	Buah	0,02	100%
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																
	Galian Biasa	M3	50,99	0,15	100,00	50,99	M3	0,15	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	50,99	M3	0,15	100%
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	M3	398,61	8,51	100,00	398,61	M3	8,51	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	398,61	M3	8,51	100%
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.238,66	0,85	62,50	2649,16	M2	0,53	12,50	529,83	M2	0,11	75,00	3178,99	M2	0,64	75%
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,13	6,02	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	158,13	M3	6,02	100,00	158,13	M3	6,02	100%
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	107,57	3,81	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	107,57	M3	3,81	100,00	107,57	M3	3,81	100%
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	608,91	0,94	0,00	0,00	Liter	0,00	33,33	202,97	Liter	0,31	33,33	202,97	Liter	0,31	33%
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.937,15	3,13	0,00	0,00	Liter	0,00	33,33	645,72	Liter	1,04	33,33	645,72	Liter	1,04	33%
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	466,78	54,11	0,00	0,00	Ton	0,00	33,33	155,59	Ton	18,04	33,33	155,59	Ton	18,04	33%
	Bahan anti pengelupasan	Kg	84,02	0,42	0,00	0,00	Kg	0,00	33,33	28,01	Kg	0,14	33,33	28,01	Kg	0,14	33%
-	DIVISI 7. STRUKTUR																
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	2.740,50	2,64	100,00	2740,50	M1	2,64	0,00	0,00	M1	0,00	100,00	2740,50	M1	2,64	100%
	Pasangan Batu	M3	333,82	17,93	100,00	333,82	M3	17,93	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	333,82	M3	17,93	100%
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN				100,00				30,52				29,85				60,37	
(B) PPN 11%																	
(C) TOTAL HARGA (A + B)																	
(D) DIBULATKAN																	
Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa Oleh : Konsultan Pengawas CV. HAUFEN REMINDER				Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana CV. ANDESKA PUTRA					
Ir. HI. SUNENGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010				H. SABANI HASBI, S.ST NIP. 19730625 199703 1 002				ABDUL RAHMAN, S.AP Direktur				NOR IKHWAN Direktur					

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VII/2026
Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi : Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran : 2026

Periode : 17 September 2026 S/D 23 September 2026
Minggu Ke : 7 Tujuh
Masa pelaksanaan : 03 Agustus 2026 S/D 01 Oktober 2026

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Bobot (%)	S/D Minggu Lalu				Minggu Ini				S/D Minggu Ini				Ket.
					Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	
-	DIVISI 1. UMUM																
	Mobilisasi																
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	1,00	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi	Unit	1,00	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,20	33,33	0,33	Unit	0,07	33,33	0,33	Unit	0,07	66,67	0,67	Unit	0,13	67%
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	Unit	1,00	0,20	33,33	0,33	Unit	0,07	33,33	0,33	Unit	0,07	66,67	0,67	Unit	0,13	67%
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Pelindung pemaasan dan mulut (Masker Non Medis)	Buah	5,00	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100%
	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	5,00	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100%
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	Pasang	5,00	0,06	100,00	5,00	Pasang	0,06	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,06	100%
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%
	Personil Keselamatan Konstruksi																
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang/Bulan	2,00	0,34	75,00	1,50	Orang/Bulan	0,26	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	87,50	1,75	Orang/Bulan	0,30	88%
	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann																
	Peralatan P3K A	Set	1,00	0,02	100,00	1,00	Set	0,02	0,00	0,00	Set	0,00	100,00	1,00	Set	0,02	100%
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas																
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	0,02	100,00	2,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	2,00	Buah	0,02	100%
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																
	Galian Biasa	M3	50,99	0,15	100,00	50,99	M3	0,15	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	50,99	M3	0,15	100%
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	M3	398,61	8,51	100,00	398,61	M3	8,51	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	398,61	M3	8,51	100%
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.238,66	0,85	75,00	3178,99	M2	0,64	12,50	529,83	M2	0,11	87,50	3708,83	M2	0,74	88%
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,13	6,02	100,00	158,13	M3	6,02	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	158,13	M3	6,02	100%
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	107,57	3,81	100,00	107,57	M3	3,81	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	107,57	M3	3,81	100%
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	608,91	0,94	33,33	202,97	Liter	0,31	33,33	202,97	Liter	0,31	66,67	405,94	Liter	0,63	67%
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.937,15	3,13	33,33	645,72	Liter	1,04	33,33	645,72	Liter	1,04	66,67	1291,43	Liter	2,09	67%
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	466,78	54,11	33,33	155,59	Ton	18,04	33,33	155,59	Ton	18,04	66,67	311,18	Ton	36,07	67%
	Bahan anti pengelupasan	Kg	84,02	0,42	33,33	28,01	Kg	0,14	33,33	28,01	Kg	0,14	66,67	56,01	Kg	0,28	67%
-	DIVISI 7. STRUKTUR																
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	2.740,50	2,64	100,00	2740,50	M1	2,64	0,00	0,00	M1	0,00	100,00	2740,50	M1	2,64	100%
	Pasangan Batu	M3	333,82	17,93	100,00	333,82	M3	17,93	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	333,82	M3	17,93	100%
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN				100,00				60,37				19,82				80,18	
(B) PPN 11%																	
(C) TOTAL HARGA (A + B)																	
(D) DIBULATKAN																	
Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa Oleh : Konsultan Pengawas CV. HAUFEN REMINDER				Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana CV. ANDESKA PUTRA					
Ir. HI. SUNENGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010				H. SABANI HASBI, S.ST NIP. 19730625 199703 1 002				ABDUL RAHMAN, S.AP Direktur				NOR IKHWAN Direktur					

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Instansi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Jalan
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana	: CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak	: B.3587/DPUPR/600.1.8/VII/2026
Nilai Kontrak	: Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak	: 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi	: Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran	: 2026

Periode	:	24 September 2026	S/D	01 Oktober 2026
Minggu Ke	:	8 Delapan		
Masa pelaksanaan	:	03 Agustus 2026	S/D	01 Oktober 2026

No.	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Bobot (%)	S/D Minggu Lalu				Minggu Ini				S/D Minggu Ini				Ket.		
					Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)	Prestasi (%)	Total Volume	Sat.	Bobot (%)			
-	DIVISI 1. UMUM																		
	Mobilisasi																		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	1,00	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100%		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100%		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi	Unit	1,00	0,20	100,00	1,00	Unit	0,20	0,00	0,00	Unit	0,00	100,00	1,00	Unit	0,20	100%		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	Unit	1,00	0,20	66,67	0,67	Unit	0,13	33,33	0,33	Unit	0,07	100,00	1,00	Unit	0,20	100%		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	Unit	1,00	0,20	66,67	0,67	Unit	0,13	33,33	0,33	Unit	0,07	100,00	1,00	Unit	0,20	100%		
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																		
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%		
	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker Non Medis)	Buah	5,00	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,00	100%		
	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	5,00	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,00	100%		
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	Pasang	5,00	0,06	100,00	5,00	Pasang	0,06	0,00	0,00	Pasang	0,00	100,00	5,00	Pasang	0,06	100%		
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	5,00	0,02	100,00	5,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	5,00	Buah	0,02	100%		
	Personil Keselamatan Konstruksi																		
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang/Bulan	2,00	0,34	87,50	1,75	Orang/Bulan	0,30	12,50	0,25	Orang/Bulan	0,04	100,00	2,00	Orang/Bulan	0,34	100%		
	Facilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann																		
	Peralatan P3K A	Set	1,00	0,02	100,00	1,00	Set	0,02	0,00	0,00	Set	0,00	100,00	1,00	Set	0,02	100%		
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas																		
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	0,02	100,00	2,00	Buah	0,02	0,00	0,00	Buah	0,00	100,00	2,00	Buah	0,02	100%		
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																		
	Galian Biasa	M3	50,99	0,15	100,00	50,99	M3	0,15	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	50,99	M3	0,15	100%		
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	M3	398,61	8,51	100,00	398,61	M3	8,51	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	398,61	M3	8,51	100%		
	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.238,66	0,85	87,50	3.708,83	M2	0,74	12,50	529,83	M2	0,11	100,00	4.238,66	M2	0,85	100%		
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																		
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,13	6,02	100,00	158,13	M3	6,02	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	158,13	M3	6,02	100%		
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	107,57	3,81	100,00	107,57	M3	3,81	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	107,57	M3	3,81	100%		
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																		
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	608,91	0,94	66,67	405,94	Liter	0,63	33,33	202,97	Liter	0,31	100,00	608,91	Liter	0,94	100%		
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.937,15	3,13	66,67	1.291,43	Liter	2,09	33,33	645,72	Liter	1,04	100,00	1.937,15	Liter	3,13	100%		
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	466,78	54,11	66,67	311,18	Ton	36,07	33,33	155,59	Ton	18,04	100,00	466,78	Ton	54,11	100%		
	Bahan anti pengelupasan	Kg	84,02	0,42	66,67	56,01	Kg	0,28	33,33	28,01	Kg	0,14	100,00	84,02	Kg	0,42	100%		
-	DIVISI 7. STRUKTUR																		
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	2.740,50	2,64	100,00	2.740,50	M1	2,64	0,00	0,00	M1	0,00	100,00	2.740,50	M1	2,64	100%		
	Pasangan Batu	M3	333,82	17,93	100,00	333,82	M3	17,93	0,00	0,00	M3	0,00	100,00	333,82	M3	17,93	100%		
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN				100,00					80,18					19,82					100,00
(B) PPN 11%																			
(C) TOTAL HARGA (A + B)																			
(D) DIBULATKAN																			
Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa/Disetujui Oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DINAS PUPR KAB. TABALONG				Diperiksa Oleh : Konsultan Pengawas CV. HAUFEN REMINDER				Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana CV. ANDESKA PUTRA							
Ir. Hi. SUNENGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010				H. SABANI HASBI, S.ST NIP. 19730625 199703 1 002				ABDUL RAHMAN, S.AP Direktur				NOR IKHWAN Direktur							