

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir
Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA
Nomor Kontrak : B.3587/DPUKR/600.1.8/VI/2026
Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026)
Lokasi : Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran : 2026

No	Uraian	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)	(%)	MASA PELAKSANAAN								KET	
				BULAN I				BULAN II					
				MINGGUAN				MINGGUAN					
				1	2	3	4	5	6	7	8		
-	DIVISI 1. UMUM												
	Mobilisasi												100
	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	4.500.000,00	0,20	0,10	0,10								
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	4.500.000,00	0,20	0,10	0,10								
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pemadat Bervibrasi	4.500.000,00	0,20						0,07	0,07	0,07		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher	4.500.000,00	0,20						0,07	0,07	0,07		
	Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller	4.500.000,00	0,20						0,07	0,07	0,07		
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri												
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	350.000,00	0,02	0,02									
	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker Non Medis)	7.500,00	0,00	0,00									
	Sarung tangan (Safety gloves)	50.000,00	0,00	0,00									
	Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017)	1.250.000,00	0,06	0,06									
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	350.000,00	0,02	0,02									
	Personil Keselamatan Konstruksi												
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	7.600.000,00	0,34	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	Facilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann												
	Peralatan P3K A	500.000,00	0,02	0,02									
	Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas												
	Rambu Peringatan	500.000,00	0,02	0,02									
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
	Galian Biasa	3.298.252,00	0,15		0,07	0,07							
	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course)	189.794.814,60	8,51	1,70	1,70	1,70		1,70					
	Penyiapan Badan Jalan	18.942.564,09	0,85				0,42	0,42					
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR												
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	134.266.923,80	6,02					3,01	3,01				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	84.880.511,42	3,81					1,90	1,90				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	20.961.117,84	0,94						0,94				
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	69.861.197,28	3,13							1,57	1,57		
	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	1.206.100.710,11	54,11						18,04	18,04	18,04		
	Bahan anti pengelupasan	9.315.444,93	0,42						0,14	0,14	0,14		
-	DIVISI 7. STRUKTUR												
	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	58.854.978,00	2,64	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53					
	Pasangan Batu	399.648.738,90	17,93	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59					0
	(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN	2.229.032.752,97											
	(B) PPN 11%	245.193.602,83											
	(C) TOTAL HARGA (A + B)	2.474.226.355,80											
	(D) DIBULATKAN	2.474.226.356,00	100,00	6,20	6,14	5,93	6,28	11,20	24,28	19,99	19,99		
	- RENCANA KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		-	6,20	12,33	18,27	24,55	35,75	60,03	80,01	100,00		
	- JUMLAH REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		-	6,21	6,08	6,08	6,08	6,08	29,85	19,82	19,82		
	- REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		-	6,21	12,29	18,36	24,44	30,52	60,37	80,18	100,00		
	- DEVIASI		-	0,01	-0,04	0,10	-0,11	-5,23	0,34	0,17	0,00		

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUPR KAB. TABALONG

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DINAS PUPR KAB. TABALONG

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. HAUFEN REMINDER

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ANDESKA PUTRA

Ir. H. SUNENGSI, ST
NIP. 19771009 200701 2 010

H.SABANI HASBI, S.ST
NIP. 19730625 199703 1 002

ABDUL RAHMAN, S.AP
Direktur

NOR IKHWAN
Direktur