



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jalan Ir. P.H.M. Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN
REEKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN
REHABILITASI JALAN PULAU KUU - WALANGKIR

LAPORAN MINGGUAN



KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.SHANUM HARAPAN LESTARI

KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARTWORK DESIGN CONSULTANT

LAPORAN MINGGU 1
BULAN JUNI 2024

Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir
Nilai Kontrak : Rp. 905.700.000,00
Termasuk PPN
Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tanggal : 07 Juni 2024 s/d 13 Juni 2024
Kontraktor : CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
Konsultan : CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT
							S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi										
	Asphal Finisher	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	-	-
	Asphal Sprayer	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	-	-
	Compressor 4000-6500 LM	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	-	-
	Motor Greder > 100 HP	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00
	Tandem Roller 6-8 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00
	Tire Roller 8-10 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-
	Water Tanker 3000-4500 L	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00
	Demobilisasi	1,00	LS	10.500.000,00	10.500.000,00	1,29	-	LS	-	LS	-
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas										
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,04	-	Bh	2,00	Bh	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,04	-	Bh	2,00	Bh	300.000,00
	Traffic Cone	2,00	Bh	300.000,00	600.000,00	0,07	-	Bh	2,00	Bh	600.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	0,04	-	Set	-	Set	-
	Koordinator / Pengatur	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,86	-	OB	-	OB	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
	Pengarahan K3 (Safety briefing)	10,00	Org	25.000,00	250.000,00	0,03	-	Org	-	Org	-
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00	0,02	-	Bh	-	Bh	-
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00	0,02	-	Ls	-	Ls	-
	Topi pelindung (Safety helmet)	10,00	Bh	50.000,00	500.000,00	0,06	-	Bh	10,00	Bh	500.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	10,00	Psg	10.000,00	100.000,00	0,01	-	Psg	10,00	Psg	100.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	10,00	Psg	120.000,00	1.200.000,00	0,15	-	Psg	10,00	Psg	1.200.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	10,00	Bh	30.000,00	300.000,00	0,04	-	Bh	10,00	Bh	300.000,00
	Petugas K3	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,86	-	OB	-	OB	-
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,00	Ls	496.089,45	496.089,45	0,06	-	Ls	-	Ls	-
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,00	Bh	400.000,00	400.000,00	0,05	-	Bh	-	Bh	-
2.3.(6)	DIVISI 2. DRAINASE										
	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	4,00	M ¹	1.729.284,32	6.917.137,30	0,85	-	M1	-	M1	-
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
	Galian Biasa	0,64	m3	105.895,06	67.772,84	0,01	-	m3	-	m3	-
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	312,92	m3	743.126,99	232.539.298,08	28,50	-	m3	-	m3	-
6.1 (2a)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.120,78	Liter	31.900,06	35.752.950,16	4,38	-	Liter	-	Liter	-
6.3.(4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	285,64	Ton	1.738.376,85	496.549.963,81	60,86	-	Ton	-	Ton	-
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	17,13	Kg	125.675,45	2.152.820,46	0,26	-	Kg	-	Kg	-
7.9.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR										
	Pasangan Batu	1,60	m3	1.168.696,16	1.869.913,86	0,23	-	m3	-	m3	-
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				815.945.945,95	100,00				7.800.000,00	0,96
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11 % X A				89.754.054,05					858.000,00	
C	TOTAL BIAYA PEKERJAAN (A + B)				905.700.000,00					8.658.000,00	
D	DIBULATKAN				905.700.000,00					8.658.000,00	

Disetujui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVENU A. ST
NIP.19850912 201903 1 009

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas

CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT


UZHUL FIQ AL JAUHARI BASIR
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI


RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

LAPORAN MINGGU 2
BULAN JUNI 2024

Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir
Nilai Kontrak : Rp. 905.700.000,00
Termasuk PPN
Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tanggal : 14 Juni 2024 s/d 20 Juni 2024
Kontraktor : CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
Konsultan : CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME						JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT	
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI				
1.2	DIVISI 1. UMUM														
	Mobilisasi														
	Asphal Finisher	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	
	Asphal Sprayer	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	
	Compressor 4000-6500 LM	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	
	Motor Greder > 100 HP	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,18	
	Tandem Roller 6-8 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,18	
	Tire Roller 8-10 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	
	Water Tanker 3000-4500 L	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,18	
	Demobilisasi	1,00	LS	10.500.000,00	10.500.000,00	1,29	-	LS	-	LS	-	LS	-	-	
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas														
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,04	2,00	Bh	-	Bh	2,00	Bh	300.000,00	0,04	
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,04	2,00	Bh	-	Bh	2,00	Bh	300.000,00	0,04	
	Traffic Cone	2,00	Bh	300.000,00	600.000,00	0,07	2,00	Bh	-	Bh	2,00	Bh	600.000,00	0,07	
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	0,04	-	Set	-	Set	-	Set	-	-	
	Koordinator / Pengatur	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,86	-	OB	-	OB	-	OB	-	-	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja														
	Pengarahan K3 (Safety briefing).	10,00	Org	25.000,00	250.000,00	0,03	-	Org	-	Org	-	Org	-	-	
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00	0,02	-	Bh	-	Bh	-	Bh	-	-	
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00	0,02	-	Ls	-	Ls	-	Ls	-	-	
	Topi pelindung (Safety helmet)	10,00	Bh	50.000,00	500.000,00	0,06	10,00	Bh	-	Bh	10,00	Bh	500.000,00	0,06	
	Sarung tangan (Safety gloves)	10,00	Psg	10.000,00	100.000,00	0,01	10,00	Psg	-	Psg	10,00	Psg	100.000,00	0,01	
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	10,00	Psg	120.000,00	1.200.000,00	0,15	10,00	Psg	-	Psg	10,00	Psg	1.200.000,00	0,15	
	Rompi keselamatan (Safety vest)	10,00	Bh	30.000,00	300.000,00	0,04	10,00	Bh	-	Bh	10,00	Bh	300.000,00	0,04	
	Petugas K3	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,86	-	OB	-	OB	-	OB	-	-	
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	1,00	Ls	496.089,45	496.089,45	0,06	-	Ls	-	Ls	-	Ls	-	-	
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,00	Bh	400.000,00	400.000,00	0,05	-	Bh	-	Bh	-	Bh	-	-	
	2.3.(6)	DIVISI 2. DRAINASE													
		Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	4,00	M ¹	1.729.284,32	6.917.137,30	0,85	-	M1	2,00	M1	2,00	M1	3.458.568,65	0,42
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK														
	Galian Biasa	0,64	m3	105.895,06	67.772,84	0,01	-	m3	0,32	m3	0,32	m3	33.886,42	0,00	
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR														
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	312,92	m3	743.126,99	232.539.298,08	28,50	-	m3	-	m3	-	m3	-	-	
6.1 (2a)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL														
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.120,78	Liter	31.900,06	35.752.950,16	4,38	-	Liter	-	Liter	-	Liter	-	-	
6.3.(4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	285,64	Ton	1.738.376,85	496.549.963,81	60,86	-	Ton	-	Ton	-	Ton	-	-	
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	17,13	Kg	125.675,45	2.152.820,46	0,26	-	Kg	-	Kg	-	Kg	-	-	
7.9.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR														
	Pasangan Batu	1,60	m3	1.168.696,16	1.869.913,86	0,23	-	m3	0,80	m3	0,80	m3	934.956,93	0,11	
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				815.945.945,95	100,00							12.227.412,00	1,50	
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11 % X A				89.754.054,05								1.345.015,32		
C	TOTAL BIAYA PEKERJAAN (A + B)				905.700.000,00								13.572.427,31		
D	DIBULATKAN				905.700.000,00								13.572.000,00		

Disetujui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVENU A. ST
NIP.19850912 201903 1 009

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas

CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT


UZHUL FIQ AL JAUHARI BASIR
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI


RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

LAPORAN MINGGU 3
BULAN JUNI 2024

Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir
Nilai Kontrak : Rp. 905.700.000,00
Termasuk PPN :
Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tanggal : 21 Juni 2024 s/d 27 Juni 2024
Kontraktor : CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
Konsultan : CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME						JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT	
							S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI				
1.2	DIVISI 1. UMUM														
	Mobilisasi														
	Asphal Finisher	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	
	Asphal Sprayer	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	
	Compressor 4000-6500 LM	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	
	Motor Greder > 100 HP	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,18	
	Tandem Roller 6-8 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,18	
	Tire Roller 8-10 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	
	Water Tanker 3000-4500 L	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,18	
1.8.(1)	Demobilisasi	1,00	LS	10.500.000,00	10.500.000,00	1,29	-	LS	-	LS	-	LS	-	-	
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas			-											
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,04	2,00	Bh	-	Bh	2,00	Bh	300.000,00	0,04	
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,04	2,00	Bh	-	Bh	2,00	Bh	300.000,00	0,04	
	Traffic Cone	2,00	Bh	300.000,00	600.000,00	0,07	2,00	Bh	-	Bh	2,00	Bh	600.000,00	0,07	
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	0,04	-	Set	-	Set	-	Set	-	-	
	Koordinator / Pengatur	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,86	-	OB	-	OB	-	OB	-	-	
	1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja													
		Pengarahan K3 (Safety briefing).	10,00	Org	25.000,00	250.000,00	0,03	-	Org	-	Org	-	Org	-	-
Papan Informasi Keselamatan Konstruksi		1,00	Bh	150.000,00	150.000,00	0,02	-	Bh	-	Bh	-	Bh	-	-	
Pembatas Area (Restricted Area)		1,00	Ls	200.000,00	200.000,00	0,02	-	Ls	-	Ls	-	Ls	-	-	
Topi pelindung (Safety helmet)		10,00	Bh	50.000,00	500.000,00	0,06	10,00	Bh	-	Bh	10,00	Bh	500.000,00	0,06	
Sarung tangan (Safety gloves)		10,00	Psg	10.000,00	100.000,00	0,01	10,00	Psg	-	Psg	10,00	Psg	100.000,00	0,01	
Sepatu keselamatan (Safety shoes)		10,00	Psg	120.000,00	1.200.000,00	0,15	10,00	Psg	-	Psg	10,00	Psg	1.200.000,00	0,15	
Rompi keselamatan (Safety vest)		10,00	Bh	30.000,00	300.000,00	0,04	10,00	Bh	-	Bh	10,00	Bh	300.000,00	0,04	
Petugas K3		2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,86	-	OB	-	OB	-	OB	-	-	
Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)		1,00	Ls	496.089,45	496.089,45	0,06	-	Ls	-	Ls	-	Ls	-	-	
Alat pemadam api ringan (APAR)		1,00	Bh	400.000,00	400.000,00	0,05	-	Bh	-	Bh	-	Bh	-	-	
2.3.(6)		DIVISI 2. DRAINASE													
		Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	4,00	M ¹	1.729.284,32	6.917.137,30	0,85	2,00	M1	2,00	M1	4,00	M1	6.917.137,30	0,85
		DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.1.(1)		Galian Biasa	0,64	m3	105.895,06	67.772,84	0,01	0,32	m3	0,32	m3	0,64	m3	67.772,84	0,01
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR														
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	312,92	m3	743.126,99	232.539.298,08	28,50	-	m3	-	m3	-	m3	-	-	
6.1 (2a)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL														
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.120,78	Liter	31.900,06	35.752.950,16	4,38	-	Liter	-	Liter	-	Liter	-	-	
6.3 (4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	285,64	Ton	1.738.376,85	496.549.963,81	60,86	-	Ton	-	Ton	-	Ton	-	-	
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	17,13	Kg	125.675,45	2.152.820,46	0,26	-	Kg	-	Kg	-	Kg	-	-	
7.9.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR														
	Pasangan Batu	1,60	m3	1.168.696,16	1.869.913,86	0,23	0,80	m3	0,80	m3	1,60	m3	1.869.913,86	0,23	
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				815.945.945,95	100,00							16.654.823,99	2,04	
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11 % X A				89.754.054,05								1.832.030,64		
C	TOTAL BIAYA PEKERJAAN (A + B)				905.700.000,00								18.486.854,63		
D	DIBULATKAN				905.700.000,00								18.486.000,00		

Disetujui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVENU A. IST
NIP. 19850912 201903 1 009

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas

CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT


UZHUL FIQ AL. JAUHARI BASIR
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI


RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

LAPORAN MINGGU 4
BULAN JULI 2024

Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir
Nilai Kontrak : Rp. 905.700.000,00
Termasuk PPN :
Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tanggal : 28 Juni 2024 s/d 04 Juli 2024
Kontraktor : CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
Konsultan : CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT
							S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1.2	DIVISI 1. UMUM										
	Mobilisasi										
	Asphal Finisher	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-
	Asphal Sprayer	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-
	Compressor 4000-6500 LM	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-
	Motor Greder > 100 HP	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1.500.000,00
	Tandem Roller 6-8 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1.500.000,00
	Tire Roller 8-10 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	-	Unit	-	Unit	-
	Water Tanker 3000-4500 L	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,18	1,00	Unit	-	Unit	1.500.000,00
	Demobilisasi	1,00	LS	10.500.000,00	10.500.000,00	1,29	-	LS	-	LS	-
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas										
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,04	2,00	Bh	-	Bh	300.000,00
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,04	2,00	Bh	-	Bh	300.000,00
	Traffic Cone	2,00	Bh	300.000,00	600.000,00	0,07	2,00	Bh	-	Bh	600.000,00
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	0,04	-	Set	-	Set	-
1.19	Koordinator / Pengatur	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,86	-	OB	1,00	OB	3.500.000,00
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
	Pengarahan K3 (Safety briefing).	10,00	Org	25.000,00	250.000,00	0,03	-	Org	-	Org	-
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00	0,02	-	Bh	-	Bh	-
	Pembatas Area (Restricted Area)	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00	0,02	-	Ls	-	Ls	-
	Topi pelindung (Safety helmet)	10,00	Bh	50.000,00	500.000,00	0,06	10,00	Bh	-	Bh	500.000,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	10,00	Psg	10.000,00	100.000,00	0,01	10,00	Psg	-	Psg	100.000,00
	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	10,00	Psg	120.000,00	1.200.000,00	0,15	10,00	Psg	-	Psg	1.200.000,00
	Rompi keselamatan (Safety vest)	10,00	Bh	30.000,00	300.000,00	0,04	10,00	Bh	-	Bh	300.000,00
	Petugas K3	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,86	-	OB	1,00	OB	3.500.000,00
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Cbat Luka, Perban, Dll)	1,00	Ls	496.089,45	496.089,45	0,06	-	Ls	-	Ls	-
	Alat pemadam api ringan (APAR)	1,00	Bh	400.000,00	400.000,00	0,05	-	Bh	-	Bh	-
	DIVISI 2. DRAINASE										
	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	4,00	M ¹	1.729.284,32	6.917.137,30	0,85	4,00	M1	-	M1	6.917.137,30
2.3.(6)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
	Galian Biasa	0,64	m3	105.895,06	67.772,84	0,01	0,64	m3	-	m3	67.772,84
3.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	312,92	m3	743.126,99	232.539.298,08	28,50	-	m3	219,00	m3	162.744.811,07
5.1.(1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
	Lapis Perkat - Aspal Cair/Emulsi	1.120,78	Liter	31.900,06	35.752.950,16	4,38	-	Liter	-	Liter	-
6.1 (2a)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	285,64	Ton	1.738.376,85	496.549.963,81	60,86	-	Ton	-	Ton	-
	Bahan anti pengelupasan	17,13	Kg	125.675,45	2.152.820,46	0,26	-	Kg	-	Kg	-
6.3.(4)	DIVISI 7. STRUKTUR										
	Pasangan Batu	1,60	m3	1.168.696,16	1.869.913,86	0,23	1,60	m3	-	m3	1.869.913,86
6.3.(8)											
7.9.(1)											
A JUMLAH HARGA PEKERJAAN					815.945.945,95	100,00				186.399.635,06	22,84
B PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11 % X A					89.754.054,05					20.503.959,86	
C TOTAL BIAYA PEKERJAAN (A + B)					905.700.000,00					206.903.594,91	
D DIBULATKAN					905.700.000,00					206.903.000,00	

Disetujui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan

STEPVENU A. ST
NIP.19850912 201903 1 009

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas

CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

UZHUL FIQ AL JAUHARI BASIR
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI

RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

LAPORAN MINGGU 5
BULAN JULI 2024

Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir
Nilai Kontrak : Rp. 957.112.000,00
Termasuk PPN :
Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tanggal : 05 Juli 2024 s/d 11 Juli 2024
Kontraktor : CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
Konsultan : CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME				JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	
							S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI				
1.2	DIVISI 1. UMUM												
	Mobilisasi												
	Asphal Finisher	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,17	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,17	
	Asphal Sprayer	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,17	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,17	
	Compressor 4000-6500 LM	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,17	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,17	
	Motor Greder > 100 HP	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,17	1,00	Unit	-	Unit	1.500.000,00	0,17	
	Tandem Roller 6-8 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,17	1,00	Unit	-	Unit	1.500.000,00	0,17	
	Tire Roller 8-10 T	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,17	-	Unit	1,00	Unit	1.500.000,00	0,17	
	Water Tanker 3000-4500 L	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,17	1,00	Unit	-	Unit	1.500.000,00	0,17	
1.8.(1)	Demobilisasi	1,00	LS	10.500.000,00	10.500.000,00	1,22	-	LS	-	LS	-	-	
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas			-									
	Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,03	2,00	Bh	-	Bh	300.000,00	0,03	
	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,03	2,00	Bh	-	Bh	300.000,00	0,03	
	Traffic Cone	2,00	Bh	300.000,00	600.000,00	0,07	2,00	Bh	-	Bh	600.000,00	0,07	
	Peralatan komunikasi dan Lainnya	1,00	Set	300.000,00	300.000,00	0,03	-	Set	1,00	Set	300.000,00	0,03	
	Koordinator / Pengatur	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,81	1,00	OB	-	OB	3.500.000,00	0,41	
	1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja											
		Pengarahan K3 (Safety briefing).	-	Org	25.000,00	-	0,00	-	Org	-	Org	-	-
Papan Informasi Keselamatan Konstruksi		-	Bh	150.000,00	-	0,00	-	Bh	-	Bh	-	-	
Pembatas Area (Restricted Area)		-	Ls	200.000,00	-	0,00	-	Ls	-	Ls	-	-	
Topi pelindung (Safety helmet)		10,00	Bh	50.000,00	500.000,00	0,06	10,00	Bh	-	Bh	500.000,00	0,06	
Sarung tangan (Safety gloves)		10,00	Psg	10.000,00	100.000,00	0,01	10,00	Psg	-	Psg	100.000,00	0,01	
Sepatu keselamatan (Safety shoes)		10,00	Psg	120.000,00	1.200.000,00	0,14	10,00	Psg	-	Psg	1.200.000,00	0,14	
Rompi keselamatan (Safety vest)		10,00	Bh	30.000,00	300.000,00	0,03	10,00	Bh	-	Bh	300.000,00	0,03	
Petugas K3		2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00	0,81	1,00	OB	-	OB	3.500.000,00	0,41	
Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)		-	Ls	496.089,45	-	0,00	-	Ls	-	Ls	-	-	
Alat pemadam api ringan (APAR)		-	Bh	400.000,00	-	0,00	-	Bh	-	Bh	-	-	
2.3.(6)		DIVISI 2. DRAINASE											
	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	4,00	M ¹	1.729.284,32	6.917.137,30	0,80	4,00	M1	-	M1	6.917.137,30	0,80	
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
	Galian Biasa	0,75	m3	105.895,06	79.421,30	0,01	0,64	m3	0,11	m3	79.421,30	0,01	
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR												
	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	356,72	m3	743.126,99	265.087.814,41	30,74	219,00	m3	137,72	m3	265.087.814,41	30,74	
6.1 (2a)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.017,37	Liter	31.900,06	32.454.204,74	3,76	-	Liter	-	Liter	-	-	
6.3.(4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	293,97	Ton	1.738.376,85	511.022.519,84	59,27	-	Ton	-	Ton	-	-	
	Bahan anti pengelupasan	17,64	Kg	125.675,45	2.216.653,49	0,26	-	Kg	-	Kg	-	-	
7.9.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR												
	Pasangan Batu	5,04	m3	1.168.696,16	5.885.846,04	0,68	1,60	m3	3,44	m3	5.885.846,04	0,68	
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				862.263.597,11	100,00					299.070.219,04	34,68	
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11 % X A				94.848.995,68						32.897.724,09		
C	TOTAL BIAYA PEKERJAAN (A + B)				957.112.592,80						331.967.943,14		
D	DIBULATKAN				957.112.000,00						331.967.000,00		

Disetujui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVENU A. ST
NIP.19850912 201903 1 009

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas

CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

UZHUL FIQ AL JAUHARI BASIR
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI

RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

LAPORAN MINGGU 6
BULAN JULI 2024

Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir
Nilai Kontrak : Rp. 957.112.000,00
Termasuk PPN
Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tanggal : 12 Juli 2024 s/d 18 Juli 2024
Kontraktor : CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
Konsultan : CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME				JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT
						S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi Asphal Finisher Asphal Sprayer Compressor 4000-6500 LM Motor Greder > 100 HP Tandem Roller 6-8 T Tire Roller 8-10 T Water Tanker 3000-4500 L Demobilisasi	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit	- Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Rambu Peringatan dengan Kata-Kata Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan Traffic Cone Peralatan komunikasi dan Lainnya Koordinator / Pengatur	2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 2,00 OB	150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 3.500.000,00	300.000,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 7.000.000,00	0,03 0,03 0,07 0,03 0,81	2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 1,00 OB	- Bh - Bh - Bh - Set - OB	2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 1,00 OB	300.000,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 3.500.000,00	0,03 0,03 0,07 0,03 0,41	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengarahan K3 (Safety briefing). Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Pembatas Area (Restricted Area) Topi pelindung (Safety helmet) Sarung tangan (Safety gloves) Sepatu keselamatan (Safety shoes) Rompi keselamatan (Safety vest) Petugas K3 Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll) Alat pemadam api ringan (APAR)	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 2,00 OB - Ls - Bh	25.000,00 150.000,00 200.000,00 50.000,00 10.000,00 120.000,00 30.000,00 3.500.000,00 496.089,45 400.000,00	- - - 500.000,00 100.000,00 1.200.000,00 300.000,00 7.000.000,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,14 0,03 0,81 0,00 0,00	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 1,00 OB - Ls - Bh	- Org - Bh - Ls - Bh - Psg - Psg - Bh - OB - Ls - Bh	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 1,00 OB - Ls - Bh	- - - 500.000,00 100.000,00 1.200.000,00 300.000,00 3.500.000,00 - -	- - - 0,06 0,01 0,14 0,03 0,41 - -	
2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	4,00 M ¹	1.729.284,32	6 917.137,30	0,80	4,00 M1	- M1	4,00 M1	6.917.137,30	0,80	
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK Galian Biasa	0,75 m3	105.895,06	79.421,30	0,01	0,75 m3	- m3	0,75 m3	79.421,30	0,01	
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Fondasi Agregat Kelas A	356,72 m3	743.126,99	265 087.814,41	30,74	356,72 m3	- m3	356,72 m3	265.087.814,41	30,74	
6.1 (2a)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.017,37 Liter	31.900,06	32 454.204,74	3,76	- Liter	- Liter	- Liter	-	-	
6.3.(4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	293,97 Ton	1.738.376,85	511 022.519,84	59,27	- Ton	- Ton	- Ton	-	-	
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	17,64 Kg	125.675,45	2 216.653,49	0,26	- Kg	- Kg	- Kg	-	-	
7.9.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	5,04 m3	1.168.696,16	5 885.846,04	0,68	5,04 m3	- m3	5,04 m3	5.885.846,04	0,68	
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN			862.263.597,11	100,00				299.070.219,04	34,68	
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11 % X A			94.848.995,68					32.897.724,09		
C	TOTAL BIAYA PEKERJAAN (A + B)			957.112.592,80					331.967.943,14		
D	DIBULATKAN			957.112.000,00					331.967.000,00		

Disetujui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVNU A. ST
NIP.19850912 201903 1 009

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas

CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT


UZHUL FIQ AL JAUHARI BASIR
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI


RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

LAPORAN MINGGU 7
BULAN JULI 2024

Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir
Nilai Kontrak : Rp. 957.112.000,00
Termasuk PPN
Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tanggal : 19 Juli 2024 s/d 25 Juli 2024
Kontraktor : CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
Konsultan : CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT
						S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi Asphal Finisher Asphal Sprayer Compressor 4000-6500 LM Motor Greder > 100 HP Tandem Roller 6-8 T Tire Roller 8-10 T Water Tanker 3000-4500 L Demobilisasi	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 LS	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 10.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 10.500.000,00	0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1,22	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit - LS	- Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - LS	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit - LS	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -	0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 -
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Rambu Peringatan dengan Kata-Kata Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan Traffic Cone Peralatan komunikasi dan Lainnya Koordinator / Pengatur	2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 2,00 OB	150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 3.500.000,00	300.000,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 7.000.000,00	0,03 0,03 0,07 0,03 0,81	2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 1,00 OB	- Bh - Bh - Bh - Set - OB	2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 1,00 OB	300.000,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 3.500.000,00	0,03 0,03 0,07 0,03 0,41
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengarahan K3 (Safety briefing). Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Pembatas Area (Restricted Area) Topi pelindung (Safety helmet) Sarung tangan (Safety gloves) Sepatu keselamatan (Safety shoes) Rompi keselamatan (Safety vest) Petugas K3 Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll) Alat pemadam api ringan (APAR)	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 2,00 OB - Ls - Bh	25.000,00 150.000,00 200.000,00 50.000,00 10.000,00 120.000,00 30.000,00 3.500.000,00 496.089,45 400.000,00	- - - 500.000,00 100.000,00 1.200.000,00 300.000,00 7.000.000,00 - -	0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,14 0,03 0,81 0,00 0,00	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 1,00 OB - Ls - Bh	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 1,00 OB - Ls - Bh	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 1,00 OB - Ls - Bh	- - - 500.000,00 100.000,00 1.200.000,00 300.000,00 3.500.000,00 - -	- - - 0,06 0,01 0,14 0,03 0,41 - -
2.3.(6)	DIVISI 2. DRAINASE Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	4,00 M ¹	1.729.284,32	6.917.137,30	0,80	4,00 M1	- M1	4,00 M1	6.917.137,30	0,80
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK Galian Biasa	0,75 m3	105.895,06	79.421,30	0,01	0,75 m3	- m3	0,75 m3	79.421,30	0,01
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Fondasi Agregat Kelas A	356,72 m3	743.126,99	265.087.814,41	30,74	356,72 m3	- m3	356,72 m3	265.087.814,41	30,74
6.1 (2a)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.017,37 Liter	31.900,06	32.454.204,74	3,76	- Liter	508,00 Liter	508,00 Liter	16.205.230,89	1,88
6.3.(4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	293,97 Ton	1.738.376,85	511.022.519,84	59,27	- Ton	146,00 Ton	146,00 Ton	253.803.020,29	29,43
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	17,64 Kg	125.675,45	2.216.653,49	0,26	- Kg	8,00 Kg	8,00 Kg	1.005.403,60	0,12
7.9.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	5,04 m3	1.168.696,16	5.885.846,04	0,68	5,04 m3	- m3	5,04 m3	5.885.846,04	0,68
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN			862.263.597,11	100,00				570.083.873,83	66,11
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11 % X A			94.848.995,68					62.709.226,12	
C	TOTAL BIAYA PEKERJAAN (A + B)			957.112.592,80					632.793.099,95	
D	DIBULATKAN			957.112.000,00					632.793.000,00	

Disetujui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVENU A. ST
NIP.19850912 201903 1 009

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas

CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

UZHUL FIQ AL JAUHARI BASIR
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI

RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur

LAPORAN MINGGU 8
BULAN AGUSTUS 2024

Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Pulau Kuu - Walangkir
Nilai Kontrak : Rp. 957.112.000,00
Termasuk PPN :
Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tanggal : 26 Juli 2024 s/d 02 Agustus 2024
Kontraktor : CV. SHANUM HARAPAN LESTARI
Konsultan : CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME				JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)
						S/D MINGGU LALU		S/D MINGGU INI			
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi Asphal Finisher Asphal Sprayer Compressor 4000-6500 LM Motor Greder > 100 HP Tandem Roller 6-8 T Tire Roller 8-10 T Water Tanker 3000-4500 L Demobilisasi	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit	- Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit	1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit 1,00 Unit	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Rambu Peringatan dengan Kata-Kata Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan Traffic Cone Peralatan komunikasi dan Lainnya Koordinator / Pengatur	2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 2,00 OB	150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 3.500.000,00	300.000,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 7.000.000,00	0,03 0,03 0,07 0,03 0,81	- LS 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 1,00 OB	1,00 LS - Bh - Bh - Set 1,00 OB	1,00 LS 2,00 Bh 2,00 Bh 1,00 Set 2,00 OB	10.500.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 7.000.000,00	1,22 0,03 0,03 0,03 0,81	
1,19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengarahan K3 (Safety briefing). Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Pembatas Area (Restricted Area) Topi pelindung (Safety helmet) Sarung tangan (Safety gloves) Sepatu keselamatan (Safety shoes) Rompi keselamatan (Safety vest) Petugas K3 Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll) Alat pemadam api ringan (APAR)	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 2,00 OB - Ls - Bh	25.000,00 150.000,00 200.000,00 50.000,00 10.000,00 120.000,00 30.000,00 3.500.000,00 496.089,45 400.000,00	- - - 500.000,00 100.000,00 1.200.000,00 300.000,00 7.000.000,00 - -	- 0,00 0,00 0,06 0,01 0,14 0,03 0,81 0,00 0,00	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 1,00 OB - Ls - Bh	- Org - Bh - Ls - Bh - Psg - Psg - Bh 1,00 OB - Ls - Bh	- Org - Bh - Ls 10,00 Bh 10,00 Psg 10,00 Psg 10,00 Bh 2,00 OB - Ls - Bh	- - - 500.000,00 100.000,00 1.200.000,00 300.000,00 7.000.000,00 - -	- - - 0,06 0,01 0,14 0,03 0,81 0,00 0,00	
2.3.(6)	DIVISI 2. DRAINASE Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	4,00 M ¹	1.729.284,32	6.917.137,30	0,80	4,00 M1	- M1	4,00 M1	6.917.137,30	0,80	
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK Galian Biasa	0,75 m3	105.895,06	79.421,30	0,01	0,75 m3	- m3	0,75 m3	79.421,30	0,01	
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Fondasi Agregat Kelas A	356,72 m3	743.126,99	265.087.814,41	30,74	356,72 m3	- m3	356,72 m3	265.087.814,41	30,74	
6.1 (2a)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.017,37 Liter	31.900,06	32.454.204,74	3,76	508,00 Liter	509,37 Liter	1.017,37 Liter	32.454.204,74	3,76	
6.3.(4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	293,97 Ton	1.738.376,85	511.022.519,84	59,27	146,00 Ton	147,97 Ton	293,97 Ton	511.022.519,84	59,27	
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	17,64 Kg	125.675,45	2.216.653,49	0,26	8,00 Kg	9,64 Kg	17,64 Kg	2.216.653,49	0,26	
7.9.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	5,04 m3	1.168.696,16	5.885.846,04	0,68	5,04 m3	- m3	5,04 m3	5.885.846,04	0,68	
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN			862.263.597,11	100,00				862.263.597,11	100,00	
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11 % X A			94.848.995,68					94.848.995,68		
C	TOTAL BIAYA PEKERJAAN (A + B)			957.112.592,80					957.112.592,80		
D	DIBULATKAN			957.112.000,00					957.112.000,00		

Disetujui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Binamarga
Pengawas Lapangan Kegiatan


STEPVENU A. ST
NIP.19850912 201903 1 009

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas

CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT


UZHUL FIQ AL JAUHARI BASIR
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana

CV. SHANUM HARAPAN LESTARI


RANGGA OKTAVIANOOR
Direktur